

监理日志

日期: 2025年4月08日

天气: 晴天

星期: 二

温度: 13/25°C

工程名称: 宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP 分布式光伏发电项目 (F 地块、G 地块、H 地块)

监理工作情况	<p>1、现场和业主负责人沟通协调施工单位施工过程中出现的问题,因主体结构地下室区域荷载影响,吊装路径需重新规划,施工屋面未设置爬梯等问题,施工单位给出初步解决方案。</p> <p>2、现场巡查安全文明施工措施情况,施工人员安全帽已佩戴,让施工单位对现场施工人员做好安全教育工作。</p> <p>3、编写监理资料。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波信基建设有限公司	<p>1、F 地块 1#-2#开展屋面施工区进行定位放线,已完成 100%。</p> <p>2、测量 F 地块 1#-2#交流电缆线敷设路径和长度。已完成 100%。</p> <p>3、重新优化吊装路径方案,避开地下室区域。</p> <p>4、现场安全警示牌已设置,安全工作已交底,施工人员 7 人,管理人员 3 人,叉车 1 辆。</p>
其它事项		
本日现场监理人员	李宇	
记录人 李宇	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 戚平	