

监 理 日 志

日期： 2025 年 4 月 09 日

天气： 晴天

星期： 三

温度： 13/25℃

工程名称： 宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）

监理工作情况	1、现场见证施工单位人员对防水卷材进行取样、并送检测单位进行检测。 2、现场对支墩吊装作业进行安全旁站，安全员全程监护，吊装区域设置警戒线及警示标识，作业人员佩戴安全帽，安全措施已落实。 3、编写监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波信基建设有限公司	1、F 地块 1#-2#进行支墩吊装作业，已完成 100%。 2、对现场防水卷材进行取样送检。 3、现场安全警示牌已设置，安全工作已交底，施工人员 10 人，管理人员 3 人，吊车 1 辆。
其它事项		
本日现场监理人员		李宇
记录人 李宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平