

监 理 日 志

日期： 2025 年 4 月 14 日

天气： 晴天

星期： 一

温度： 16/26℃

工程名称： 宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）

监理工作情况	1、督促施工单位加快对组件的采购进场。 2、防水卷材地面散落未及时清理，通知施工单位对卷材进行整理。 3、和施工单位沟通关于战 F 地块 5#-6#吊装作业点具体情况，目前施工进度已偏离进度计划，要求施工单位加快和总包园区单位沟通，对 5#-6#进行吊装作业安排。防水卷材 4、编写监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波信基建设有限公司	1、F 地块 1#-2#5 层进行支架安装作业，已完成 100%。 2、对组件进行采购进场准备工作。 3、现场实际测量战 H 地块电缆线及桥架长度，对材料进行采购。 4、现场安全警示牌已设置，安全工作已交底，施工人员 10 人，管理人员 3 人，吊车 1 辆。
其它事项		
本日现场监理人员		李宇
记录人 李宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平