

监 理 日 志

日期： 2025 年 5 月 25 日

天气： 晴天

星期： 日

温度： 24/31℃

工程名称： 宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）

监理工作情况	1、对现场施工情况进行巡视检查，现场施工人员正在进行电缆线敷设操作，施工人员佩戴安全帽，下井人员已配备必要的安全防护设备，已要求施工人员严格按照安全规范操作，做好个人防护措施。 2、查看了电缆外观无明显破损、划伤等质量问题，电缆规格型号与设计要求相符，井口处电缆固定初步检查无松动。 3、目前 H 地块电缆线铺设工作正按计划推进。 4、编写监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波信基建设有限公司	1、对 H 地块 3#进行电缆线铺设，已完成 100%。 2、对 H 地块 1#楼面桥架进行安装，已完成 80%。 3、现场安全警示牌已设置，安全工作已交底，施工人员 16 人，管理人员 3 人，吊车 1 辆。
其它事项		
本日现场监理人员		李宇
记录人 李宇	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平	