

监理日志

日期: 2025年5月27日

天气: 晴天

星期: 二

温度: 23/28°C

工程名称: 宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP 分布式光伏发电项目 (F 地块、G 地块、H 地块)

监理工作情况	<p>1、今日主要对 H 地块 2#屋面接地扁铁焊接情况进行检查。在巡视施工现场时, 重点关注接地扁铁的焊接区域, 大部分焊接处焊缝饱满、平整, 扁铁的搭接长度进行测量, 满足扁铁宽度 2 倍的要求。</p> <p>2、战 H 地块区查看施工人员对直流线的敷设情况, 施工现场安全文明施工情况良好, 施工人员均按要求佩戴安全帽等防护用具。</p> <p>3、编写监理资料、质量旁站记录。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波信基建设有限公司	<p>1、对 H 地块 2#进行接地扁铁焊接作业, 已完成 90%。</p> <p>2、对 H 地块 2#楼面桥架进行安装, 直流线敷设已完成 80%。</p> <p>3、现场安全警示牌已设置, 安全工作已交底, 施工人员 16 人, 管理人员 3 人, 吊车 1 辆。</p>
其它事项		
本日现场监理人员	李宇	
记录人 李宇	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 戚平	