

监 理 日 志

日期：2025 年 5 月 29 日

天气：晴天

星期：四

温度：26/32℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）

监理工作情况	1、今日巡查 F 地块 2#屋面桥架安装情况，施工人员对三通接口处进行涂刷防锈漆，目前暂未发现违规操作行为。 2、督促施工单位加快桥架安装进度，对安装完成的桥架进行接地电阻测试，确保接地良好，符合安全规范要求。 3、施工现场安全文明施工情况良好，施工人员均按要求佩戴安全帽等防护用具。 4、编写监理资料、质量旁站记录。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波信基建设有限公司	1、对 F 地块 2#进行光伏桥架安装，已完成 90%。 2、H 地块 2#楼对逆变器进行悬挂安装，已完成 100%。 3、现场安全警示牌已设置，安全工作已交底，施工人员 16 人，管理人员 3 人，吊车 1 辆。
其它事项		
本日现场监理人员		李宇
记录人 李宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平