

监理日志

日期: 2025年6月01日

天气: 下雨

星期: 日

温度: 24/25°C

工程名称: 宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP 分布式光伏发电项目 (F 地块、G 地块、H 地块)

监理工作情况	<p>1、提醒施工单位加强对作业人员的安全教育,提高雨天施工安全意识,避免发生触电等安全事故。</p> <p>2、检查F地区2#屋面直流线敷设情况,线路连接点,连接紧密,绝缘保护措施到位,线路走向符合设计要求。</p> <p>3、施工现场安全文明施工情况良好,施工人员均按要求佩戴安全帽等防护用品。</p> <p>4、编写监理资料、质量旁站记录。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波信基建设有限公司	<p>1、对F地块2#进行直流线的敷设,已完成100%。</p> <p>2、G地块支墩材料进场,已卸运完成100%。</p> <p>3、现场安全警示牌已设置,安全工作已交底,施工人员16人,管理人员3人,吊车1辆。</p>
其它事项		
本日现场监理人员	李宇	
记录人 李宇	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 戚平	