

监 理 日 志

日期: 2025 年 6 月 03 日

天气: 晴天

星期: 二

温度: 24/31℃

工程名称: 宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP 分布式光伏发电项目 (F 地块、G 地块、H 地块)

监 理 工 作 情 况	<p>1、对战 G 地块的支墩吊装作业进行旁站, 检查司机证件齐全, 施工单位对作业区域进行清理, 设置警示标识, 支墩吊点确认牢固, 吊车站位平整, 支腿完全展开并垫实, 作业中未出现违规操作。</p> <p>2、对 G 地块直流线见证取样送检全程旁站监督, 施工单位按规范要求, 从进场直流线中随机截取 60 米作为试样, 取样过程符合标准流程。</p> <p>3、施工现场安全文明施工情况良好, 施工人员均按要求佩戴安全帽等防护用具。</p> <p>4、编写监理资料、质量旁站记录。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位 宁 波 信 基 建 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 1、对 G 地块 3#、5#屋面进行支墩和组件的吊装作业, 已完成 90%。 2、现场对直流线进行取样送检。 3、现场安全警示牌已设置, 安全工作已交底, 施工人员 16 人, 管理人员 3 人, 吊车 1 辆。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	李宇	
记 录 人	李宇	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 戚平