

监 理 日 志

日期： 2025 年 6 月 07 日

天气： 小雨

星期： 六

温度： 21/29℃

工程名称： 宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）

监理工作情况	1、对战 G 地块 2#-4#楼屋面组件吊装作业进行旁站，作业人员均正确佩戴安全帽，起重机作业区域设置警示，无无关人员进入，整体施工安全保障到位，未发现安全隐患。 2、巡查 H 地块交流电缆线敷设情况，工人将电缆通过预留通道往屋顶敷设，为后续光伏系统电气连接做准备，牵拉过程中工人动作平稳。 3、施工现场安全文明施工情况良好，施工人员均按要求佩戴安全帽等防护用具。 4、编写监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波信基建设有限公司	1、对 G 地块 2#、4#楼屋面进行支墩和组件的吊装作业，已完成 80%。 2、H 地块对 2#电缆线进行敷设，已完成 80%。 3、现场安全警示牌已设置，安全工作已交底，施工人员 16 人，管理人员 3 人，吊车 1 辆。
其它事项		
本日现场监理人员		李宇
记录人 李宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平