

监 理 日 志

日期： 2025 年 6 月 09 日

天气： 小雨

星期： 一

温度： 23/26℃

工程名称： 宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）

监理工作情况	1、巡查 F 地块 1#楼交流电缆线敷设情况，现场监督电缆敷设路径，确保与施工图纸相符，转弯半径满足规范要求，工人将电缆通过预留通道往屋顶敷设。 2、检查施工现场安全文明施工情况，施工人员均按要求佩戴安全帽等防护用品，屋顶临边防护已做好安全警示带。 3、编写监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波信基建设有限公司	1、F 地块对 1#楼交流电缆线进行敷设，已完成 70%。 2、G 地块 1#、3#楼进行支架安装作业，已完成 90%。 3、现场安全警示牌已设置，安全工作已交底，施工人员 16 人，管理人员 3 人，吊车 1 辆。
其它事项		
本日现场监理人员		李宇
记录人 李宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平