

监 理 日 志

日期： 2025 年 6 月 12 日

天气： 晴天

星期： 四

温度： 23/29℃

工程名称： 宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）

监 理 工 作 情 况	1、巡查 G 地块 3#-5#楼组件安装情况，施工单位技术员对组件搬运进行操作交底，明确轻拿轻放、统一动作指令等要求，避免组件及人员受损。 2、巡视 F 地块 2#楼交流电缆线敷设情况，现场检查了施工质量以及安全措施落实情况，监督电缆敷设路径，确保与施工图纸相符，转弯半径满足规范要求，检查施工现场安全文明施工情况，施工人员均按要求佩戴安全帽等防护用具。 3、编写监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宁波信基建设有限公司	1、G 地块 3#-5#楼进行组件安装，已完成安装 80%。 2、F 地块对 1#楼交流电缆线进行敷设作业，已完成 70%。 3、现场安全警示牌已设置，安全工作已交底，施工人员 16 人，管理人员 3 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		李宇
记录人 李宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平