

监 理 日 志

日期： 2025 年 6 月 19 日

天气： 晴天

星期： 四

温度： 25/33℃

工程名称： 宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）

监理工作情况	1、检查战 F 地块 5#楼电缆线终端制作,对已完成终端进行初步外观检查,未发现明显压接不牢、绝缘破损等问题,热缩管收缩后表面平整,无气泡。 2、督促施工单位清理现场废料,保持作业环境整洁,施工现场安全文明施工情况良好,施工人员均按要求佩戴安全帽等防护用具。 3、编写监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波信基建设有限公司	1、对 F 地块 5#-6#楼电缆线进行终端制作,已完成 60%。 2、对 G 地块 1#-3#-5#进行接地扁铁焊接作业,已完成 50%。 3、现场安全警示牌已设置,安全工作已交底,施工人员 11 人,管理人员 3 人。
其它事项		
本日现场监理人员		李宇
记录人 李宇		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 戚平