

监 理 日 志

日期： 2025 年 6 月 20 日

天气： 多云

星期： 五

温度： 26/32℃

工程名称： 宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）

监 理 工 作 情 况	1、巡查战 F 地块 1#-2#楼光伏清洗系统安装情况。 2、检查战 F 地块 6#楼电缆线终端制作,对已完成终端进行初步外观检查,未发现明显压接不牢、绝缘破损等问题,热缩管收缩后表面平整,无气泡。 3、检查战 G 地块接地扁铁焊接等情况,多数搭接长度超扁铁宽度 2 倍,满足规范不小于 2 倍扁铁宽度要求。 4、督促施工单位清理现场废料,保持作业环境整洁,施工现场安全文明施工情况良好,施工人员均按要求佩戴安全帽等防护用具。 5、编写监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宁波信基建设有限公司	1、对 F 地块 1#-2#楼进行清洗系统安装,已完成 80%。 2、战 F 地块 5#-6#楼电缆线进行终端制作,接地扁铁焊接作业,已完成 100%。 3、对 G 地块 1#-3#-5#进行接地扁铁焊接作业,已完成 100%。 4、现场安全警示牌已设置,安全工作已交底,施工人员 15 人,管理人员 3 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		李宇
记 录 人 李宇	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) : 戚平	