

监 理 日 志

日期：2025 年 6 月 21 日

天气：多云

星期：六

温度：26/30℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP 分布式光伏发电项目 (F 地块、G 地块、H 地块)

监 理 工 作 情 况	<p>1、巡查现场施工进度和安全落实情况。</p> <p>2、检查战 G 地块 7#楼接地扁铁焊接，3#楼屋面桥架安装情况。</p> <p>3、检查战 F 地块 6#楼电缆线终端制作,对已完成终端进行初步外观检查,未发现明显压接不牢、绝缘破损等问题，热缩管收缩后表面平整，无气泡。</p> <p>4、督促施工单位清理现场废料，保持作业环境整洁，施工现场安全文明施工情况良好，施工人员均按要求佩戴安全帽等防护用具。</p> <p>5、编写监理资料。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宁波信基建设有限公司	<p>1、战 F 地块 5#, 6#楼电缆线进行终端制作。已完成 100%。</p> <p>2、对 G 地块 7#楼进行接地扁铁焊接作业，已完成 80%。</p> <p>3、对 G 地块 3#楼进行桥架安装，已完成 50%。</p> <p>4、现场安全警示牌已设置，安全工作已交底，施工人员 15 人，管理人员 3 人。</p>
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	李宇	
记 录 人 李宇	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字)： 戚平	