

监理日志

日期: 2025年6月22日

天气: 小雨

星期: 日

温度: 22/28℃

工程名称: 宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP 分布式光伏发电项目 (F 地块、G 地块、H 地块)

监理工作情况	<p>1、巡查现场施工进度和安全落实情况。</p> <p>2、巡视战 G 地块 1#, 3#, 5#楼光伏桥架安装情况。</p> <p>3、对战 F 地块 1#, 2#楼桥架盖板安装过程进行巡视检查, 重点检查新安装部位的安装质量和安全文明施工情况。</p> <p>4、督促施工单位清理现场废料, 保持作业环境整洁, 施工现场安全文明施工情况良好, 施工人员均按要求佩戴安全帽等防护用具。</p> <p>5、编写监理资料。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波信基建设有限公司	<p>1、战 F 地块 1#, 2#楼桥架盖板进行安装。已完成 60%。</p> <p>2、对 G 地块 1#, 3#, 5#楼进行桥架安装, 已完成 80%。</p> <p>3、现场安全警示牌已设置, 安全工作已交底, 施工人员 15 人, 管理人员 3 人。</p>
其它事项		
本日现场监理人员	李宇	
记录人 李宇	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 戚平	