

监理日志

日期: 2025年6月24日

天气: 小雨

星期: 二

温度: 22/28°C

工程名称: 宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP 分布式光伏发电项目 (F 地块、G 地块、H 地块)

监理工作情况	<p>1、巡视战 H 地块并网柜设备安装和电缆线终端头制作, 电缆线终端制作关键工序符合施工方案及电气安装规范要求, 暂未发现影响电气性能的质量缺陷。</p> <p>2、现场施工人员佩戴安全帽、绝缘手套等防护用具, 作业过程中遵守安全操作规程, 未出现违规操作及安全事故。</p> <p>3、编写监理资料。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波信基建设有限公司	<p>1、下雨天屋面暂未有施工作业。</p> <p>2、对战 H 地块并网柜进行安装。已完成 80%。</p> <p>3、现场安全警示牌已设置, 安全工作已交底, 施工人员 7 人, 管理人员 3 人。</p>
其它事项		
本日现场监理人员	李宇	
记录人 李宇	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 戚平	