

监 理 日 志

日期: 2025 年 6 月 29 日

天气: 晴天

星期: 日

温度: 26/33℃

工程名称: 宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP 分布式光伏发电项目 (F 地块、G 地块、H 地块)

监 理 工 作 情 况	1、巡视 G 地块 4#楼直流线敷设及安装逆变器遮阳板情况，施工作业人员对直流线进行穿管固定，部分电缆穿管后未及时封堵管口，提醒施工单位对管口进行封堵。 2、现场施工人员佩戴安全帽等基本防护用具，作业过程中遵守安全操作规程，未出现违规操作及安全事故，提醒施工单位做好高温天气作业人员防暑措施。 3、编写监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宁波信基建设有限公司	1、对战 G 地块 4#楼直流线进行敷设，已完成 100%。 2、对战 G 地块进行逆变器遮阳板安装，已完成 40%。 3、现场安全警示牌已设置，安全工作已交底，施工人员 7 人，管理人员 3 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		李宇
记 录 人 李宇	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) : 戚平	