

监 理 日 志

日期：2025 年 3 月 26 日
星期：三

天气：晴
气温：14-30℃

工程名称: 博格华纳（中国）投资有限公司 799.68kWp 光伏电站项目及 1044kWh 储能项目

监 理 工 作 情 况	1、检查进场混凝土合格证。 2、旁站车棚六基础立柱浇筑。 3、检查基础锚栓定位焊接。 4、监理资料整理。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江西子联合工程有限公司	1、车棚六基础立柱浇筑 2、基础立柱钢筋绑扎 3、基础锚栓定位焊接 施工人数 7 人，管理人员 1 人，挖机 1 台	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		南玉荣	
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	