

监 理 日 志

日期：2025 年 4 月 1 日

天气：晴

星期：二

气温：7-17℃

工程名称：博格华纳（中国）投资有限公司 799.68kWp 光伏电站项目及 1044kWh 储能项目

监 理 工 作 情 况	1、检查电缆沟开挖埋管。 2、检查进场混凝土合格证，旁站球场圈梁浇筑。 3、要求施工单位对基础圈梁胶水做好养护。 4、提醒施工单位对厂区排水管进行恢复。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	1、球场圈梁支模浇筑 2、电缆沟开挖 施工人数 7 人，管理人员 1 人，挖机 1 台
其 它 事 项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	