

监 理 日 志

日期：2025 年 4 月 3 日
星期：四

天气：晴
气温:8-22℃

工程名称:博格华纳（中国）投资有限公司 799.68kWp 光伏电站项目及 1044kWh 储能项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工单位对新进场施工人员做好安全技术交底。 2、检查进场混凝土合格证，旁站车棚七/八基础立柱浇筑。 3、检查过路电缆穿管埋设，路面恢复情况。 4、检查顶管施工人员安全交底情况。 5、监理资料整理。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江西子联合工程有限公司	1、球场圈梁回填 2、车棚七、八基础立柱浇筑 3、顶管施工 施工人数 13 人，管理人员 1 人，挖机 1 台	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		南玉荣	
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	