

监 理 日 志

日期：2025 年 4 月 8 日

天气：晴

星期：二

气温:16-31℃

工程名称:博格华纳（中国）投资有限公司 799.68kWp 光伏电站项目及 1044kWh 储能项目

监 理 工 作 情 况	1、检查进场吊车司机操作证及吊带，安全旁站车棚钢构卸货，立柱安装。 2、关于安全文明施工下发监理通知单 1 份。 3、检查球场立柱安装，检查立柱垂直度。 4、检查基础土方回填，土方清理。 5、监理资料整理。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江西子联合工程有限公司	1、车棚基础回填，土方清理 2、球场立柱安装 3、路牙石恢复 4、电缆井砌筑 施工人数 12 人，管理人员 1 人，挖机 1 台，吊车 1 台	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣	
记 录 人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	