

监 理 日 志

日期：2025 年 4 月 11 日

天气：晴

星期：五

气温：17-28℃

工程名称：博格华纳（中国）投资有限公司 799.68kWp 光伏电站项目及 1044kWh 储能项目

监 理 工 作 情 况	1、检查进场吊车司机操作证及吊带，安全旁站车棚一、二、五大梁安装。 2、检查登高人员安全带使用情况。 3、要求施工单位尽快清理停车场地面。 4、确认后续檩条及支架到厂时间。 5、监理资料整理。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江西子联合工程有限公司	1、车棚大梁系杆安装 2、电缆井砌筑 施工人数 13 人，管理人员 1 人，挖机 1 台，吊车 1 台	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		南玉荣	
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	