

监 理 日 志

日期：2025 年 4 月 13 日
星期： 日

天气：多云
气温：12-19℃

工程名称：博格华纳（中国）投资有限公司 799.68kWp 光伏电站项目及 1044kWh 储能项目

监 理 工 作 情 况	1、检查进场吊车司机操作证及吊带，安全旁站车棚钢结构卸货。 2、检查进场钢结构外观。 3、检查点电缆桥架安装，要求施工人员正确佩戴安全帽。 4、检查车棚八立柱安装。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江西子联合工程有限公司	1、车棚一系杆安装 2、车棚八立柱安装 3、钢结构到场卸货 4、配电房电缆桥架安装 施工人数 8 人，管理人员 1 人,吊车 1 台
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣
记 录 人：南玉荣		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：