

监 理 日 志

日期：2025 年 5 月 6 日
星期：二

天气：多云
气温：15-23℃

工程名称：博格华纳（中国）投资有限公司 799.68kWp 光伏电站项目及 1044kWh 储能项目

监 理 工 作 情 况	1、检查球场光伏组件接线。 2、检查并网柜接线，要求施工单位交流电缆挂标识牌。 3、确认球场围挡安装固定方案。 4、要求施工人员正确佩戴安全帽。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江西子联合工程有限公司	1、车位线恢复 2、电缆桥架安装 3、球场直流线接线 4、并网柜接线 施工人数 12 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣
记 录 人：南玉荣		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：