

监理工程日报

工程名称：河北省邯郸市复兴区分布式光伏发电项目

日 期	2025 年 03 月 18 日	星期二	天气情况	多云	温度 4~12℃
施工部位	西店子子项目. 霍北子项目				
出勤人数	施工人员：38 人 管理人员：5 人				
施工机械	无				
工作情况	施工进度 情 况	西店子子项目：打桩完成：0 跟 总量：1560 跟 完成:190 占总 比：12%，支架安装：0MW 总量：6.54MW 累计完成量：0.278MW 占总量 4%，围栏安装：0 米 总量：1906 米 累计：900 米 占总 量：47%，设备基础 ：0 座 总量：5 座 累计完成：1 座 占总 比：20% 组件安装：173 块 总量：9594 块累计：489 块 占总 比：5%。 霍北子项目：打桩完成：155 跟 总量：1381 跟 完成：1076 占 总比:78%，支架安装：0MW 总量：5.87MW 累计完成量：0.278MW 占总量：5%，围栏安装：315 米 总量：1358 米 累计：1215 米 占总量：89%，设备基础 ：0 座 总量：5 座 累计完成：1 座 占 总比：20%			
	施工质量 情 况	/			
	安全生产 情 况	安全生产情况可控			
	材料、设备 进出场情况	/			
	监理发出指 令情况	/			
	监理工作情 况	1、巡视熟悉项目现场情况 2、巡视现场支架安装 3、巡视现场 施工人员安全防护用品佩戴情况			
	设计变更、	/			

	核定单情况		
	现场需解决的问题	/	
	其他	无	
填 报 人	尤佳新	审 核 人	

监理工程日报影像

工程名称：河北省邯郸市复兴区分布式光伏发电项目

日 期	2025 年 03 月 18 日	星期二	天气情况	多云	温度 4~12℃
					

编 写 人	尤佳新	审 核 人	