

监理工程日报

工程名称：河北省邯郸市复兴区分布式光伏发电项目

日期	2025年03月19日	星期三	天气情况	多云	温度 12~21℃
施工部位	西店子子项目. 霍北子项目				
出勤人数	施工人员：38人 管理人员：5人				
施工机械	无				
工作情况	施工进度情况	西店子子项目：打桩完成：0跟 总量：1560跟 完成：190 占比：12%，支架安装：0MW 总量：6.54MW 累计完成量：0.278MW 占总量4%，围栏安装：0米 总量：1906米 累计：900米 占总量：47%，设备基础：0座 总量：5座 累计完成：1座 占比：20% 组件安装：78块 总量：9594块 累计：567块 占比：5.9%，接地沟：完成：480米，总量：2000米，完成量：480，占总量：24%。 霍北子项目：打桩完成：0跟 总量：1381跟 完成：1076 占比：78%，支架安装：0MW 总量：5.87MW 累计完成量：0.278MW 占总量：5%，围栏安装：0米 总量：1358米 累计：1215米 占总量：89%，设备基础：0座 总量：5座 累计完成：1座 占比：20%，组件安装：234块，总量：8372块，完成量：234米，占总量：0.3%。			
	施工质量情况	/			
	安全生产情况	安全生产情况可控			
	材料、设备进出场情况	/			
	监理发出指令情况	/			
	监理工作情况	1、巡视熟悉项目现场情况 2、巡视现场支架安装 3、巡视现场			

	况	施工人员安全防护用品佩戴情况		
	设计变更、核定单情况	/		
	现场需解决的问题	/		
	其他	无		
填 报 人	尤佳新		审 核 人	

监理工程日报影像

工程名称：河北省邯郸市复兴区分布式光伏发电项目

日 期	2025年 03月 19日	星期三	天气情况	多云	温度 12~21℃



编写人	尤佳新	审核人	
-----	-----	-----	--

