

监理工程日报

工程名称：河北省邯郸市复兴区分布式光伏发电项目

日 期	2025 年 03 月 23 日	星期日	天气情况	多云	温度 18~27℃
施工部位	西店子子项目. 霍北子项目				
出勤人数	施工人员：38 人 管理人员：5 人				
施工机械	无				
工作情况	施工进度 情 况	西店子子项目：打桩完成：0 跟 总量：1560 跟 完成:190 占 总比:12%，支架安装:0.334MW 总量:6.54MW 累计完成量:0.612MW 占总量 9%，围栏安装：0 米 总量：1906 米 累计：900 米 占 总量：47%，设备基础 ：0 座 总量：5 座 累计完成：1 座 占 总比：20% 组件安装：468 块 总量：9594 块累计：1035 块 占 总比：10.8%，接地沟：完成：0 米，总量：2000 米，完成量：480， 占总量：24%。 霍北子项目：打桩完成：63 跟 总量：1381 跟 完成：1239 占 总比:89.7%，支架安装：0MW 总量：5.87MW 累计完成量：0.278MW 占总量：5%，围栏安装：0 米 总量：1358 米 累计：1215 米 占 总量：89%，设备基础 ：1 座 总量：4 座 累计完成：1 座 占 总比：25%，组件安装：0 块，总量：8372 块，完成量：546 块， 占总量：0.65%，环网接地沟:0 米，总量 1300 米 累计完成： 480 米，完成总量的 36.9%。			
	施工质量 情 况	/			
	安全生产 情 况	安全生产情况可控			
	材料、设备 进出场情况	/			
	监理发出指 令情况	/			

	监理工作情况	1、巡视熟悉项目现场情况 2、巡视现场施工人员安全防护用品佩戴情况		
	设计变更、核定单情况	/		
	现场需解决的问题	/		
	其他	无		
填 报 人	尤佳新		审 核 人	

监理工程日报影像

工程名称：河北省邯郸市复兴区分布式光伏发电项目

日 期	2025 年 03 月 23 日	星期六	天气情况	晴	温度 18~27℃
 常州正衡电力工程监理有限公司 施工区域: 项目部会议室 施工内容: 第一次监理例会 拍摄时间: 2025.03.23 星期日 天气: 浮尘 26℃ 地点: 邯郸市复兴区·006乡道 建设单位: 邯郸康源新能源科技有限公司 施工单位: 上海市安装工程集团有限公司  常州正衡电力工程监理有限公司 施工区域: 贾沟村霍北区 施工内容: 设备基础砌砖 拍摄时间: 2025.03.23 星期日 天气: 阴 22℃ 地点: 邯郸市复兴区·006乡道 建设单位: 邯郸康源新能源科技有限公司 施工单位: 上海市安装工程集团有限公司					



常州正衡电力工程监理有限公司
施工区域: 贾沟村霍北区
施工内容: 环网接地施工
拍摄时间: 2025.03.23 星期日
天气: 阴 22℃
地点: 邯郸市复兴区·006乡道
建设单位: 邯郸庚源新能源科技有限公司
施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

今日水印
水印相机



常州正衡电力工程监理有限公司
施工区域: 贾沟村康庄区
施工内容: 设备基础施工砌砖
拍摄时间: 2025.03.23 星期日
天气: 阴 21℃
地点: 邯郸市复兴区·复兴区康庄中心小学
建设单位: 邯郸庚源新能源科技有限公司
施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

今日水印
水印相机



常州正衡电力工程监理有限公司
施工区域: 贾沟村康庄区
施工内容: 设备基础钢筋绑扎
拍摄时间: 2025.03.23 星期日
天气: 阴 22℃
地点: 邯郸市复兴区·006乡道
建设单位: 邯郸庚源新能源科技有限公司
施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

今日水印
水印相机



常州正衡电力工程监理有限公司
施工区域: 贾沟村霍北区
施工内容: 机械打桩
拍摄时间: 2025.03.23 星期日
天气: 阴 22℃
地点: 邯郸市复兴区·006乡道
建设单位: 邯郸庚源新能源科技有限公司
施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

今日水印
水印相机

编写人	尤佳新	审核人	
-----	-----	-----	--