

监理工程日报

工程名称：河北省邯郸市复兴区分布式光伏发电项目

日期	2025年03月25日	星期二	天气情况	晴	温度 14~27℃
施工部位	西店子子项目. 霍北子项目. 康庄子项目. 师窑子项目。				
出勤人数	施工人员：58人 管理人员：5人				
施工机械	无				
工作情况	施工进度情况	<p>西店子子项目：打桩完成：120跟 总量：1560跟 完成:360 占 总比：23%，支架安装：0.334MW 总量：6.54MW 累计完成量： 0.612MW 占总量9%，围栏安装：0米 总量：1906米 累计： 900米 占总量：47%，设备基础：0座 总量：5座 累计完成： 1座 占占比：20% 组件安装：468块 总量：9594块 累计：1035 块 占占比：10.8%，接地沟：完成：0米，总量：2000米，完 成量：480，占总量：24%。</p> <p>霍北子项目：打桩完成；63跟 总量：1381跟 完成：1239 占总 比:89.7%，支架安装：0MW 总量：5.87MW 累计完成量：0.278MW 占总量：5%，围栏安装：0米 总量：1358米 累计：1215米 占 总量：89%，设备基础：1座 总量：4座 累计完成：1座 占 总比：25%，组件安装：0块，总量：8372块，完成量：546块， 占总量：0.65%，环网接地沟:0米，总量1300米 累计完成： 480米，完成总量的36.9%。</p> <p>康庄子项目；设备基础完成；0座, 累计完成:2座, 占总量的40 %。</p> <p>师窑子项目;设备基础完成:1座, 总量:5座, 累计完成:1座, 占总比例:20%</p>			
	施工质量情况	/			

	安全生产情况	安全生产情况可控		
	材料、设备进出场情况	/		
	监理发出指令情况	/		
	监理工作情况	1、巡视现场施工人员安全防护用品佩戴情况		
	设计变更、核定单情况	/		
	现场需解决的问题	/		
	其他	无		
填 报 人	尤佳新	审 核 人		

监理工程日报影像

工程名称：河北省邯郸市复兴区分布式光伏发电项目

日 期	2025年 03月 25日	星期二	天气情况	晴	温度 14~27℃
-----	---------------	-----	------	---	--------------



河北省邯郸市复兴区光伏
发电项目

施工内容: 引孔

拍摄时间: 2025.03.25 星期二

天气: 晴 18°C

地点: 复兴区·S04邯郸绕城高速

今日水印

相机 真实可验

防伪 MLG9AXRU269W48



河北省邯郸市复兴区光伏
发电项目

施工内容: 设备舱钢筋绑扎, 槽钢安装

拍摄时间: 2025.03.25 星期二

天气: 晴 18°C

地点: 复兴区·006乡道

今日水印

相机 真实可验

防伪 C3K66ACKRNKYXU

编写人

尤佳新

审核人

