

监理工程日报

工程名称：河北省邯郸市复兴区分布式光伏发电项目

日 期	2025 年 03 月 28 日	星期五	天气情况	多云	温度 7~14℃
施工部位	西店子子项目. 霍北子项目. 康庄子项目. 师窑子项目。				
出勤人数	施工人员：58 人 管理人员：5 人				
施工机械	无				
工作情况	施工进度情况	西店子子项目：打桩完成：80 根 总量：1560 根 完成:540 占比：34.6%，支架安装：0.334MW 总量：6.54MW 累计完成量：0.612MW 占总量 9%，围栏安装：0 米 总量：1906 米 累计：900 米 占总量：47%，设备基础：1 座 总量：5 座 累计完成：1 座 占比：50% 组件安装：468 块 总量：9594 块累计：1035 块 占比：10.8%，接地沟：完成：0 米，总量：2000 米，完成量：480，占总量：24%。 霍北子项目：打桩完成：63 跟 总量：1381 跟 完成：1239 占比:89.7%，支架安装：0MW 总量：5.87MW 累计完成量：0.278MW 占总量：5%，围栏安装：0 米 总量：1358 米 累计：1215 米 占总量：89%，设备基础：1 座 总量：4 座 累计完成：2 座 占比：50%，组件安装：0 块，总量：8372 块，完成量：546 块，占总量：0.65%，环网接地沟:0 米，总量 1300 米 累计完成：480 米，完成总量的 36.9%。 康庄子项目：设备基础完成：0 座, 累计完成:2 座, 占总量的 40%。 师窑子项目;设备基础完成：1 座，总量：5 座，累计完成：1 座，占总比例：20%			
	施工质量情况	/			

	安全生产 情 况	安全生产情况可控		
	材料、设备 进出场情况	/		
	监理发出指 令情况	/		
	监理工作情 况	1、巡视现场施工人员安全防护用品佩戴情况，2、施工质量检查， 3、设备基础施工，4、外线基础电缆沟开挖检查。		
	设计变更、 核定单情况	/		
	现场需解决 的问题	/		
	其他	无		
填 报 人	尤佳新		审 核 人	

监理工程日报影像

工程名称：河北省邯郸市复兴区分布式光伏发电项目

日 期	2025 年 03 月 28 日	星期四	天气情况	多云	温度 7~14℃
-----	------------------	-----	------	----	-------------







常州正衡电力工程监理
有限公司

施工区域: 外线

施工内容: 外线基础开挖

拍摄时间: 2025.03.28 星期五

天气: 浮尘 10℃

地点: 邯郸市复兴区·走廊路

建设单位: 邯郸庚源新能源科
技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有
限公司

今日水印

相机 真实可验

防伪 NYXPC46YBTP3YC

编写人

尤佳新

审核人