

监理工程日报

工程名称：河北省邯郸市复兴区分布式光伏发电项目

日期	2025年03月30日	星期日	天气情况	晴	温度 8~18℃
施工部位	西店子子项目. 霍北子项目. 康庄子项目. 师窑子项目。				
出勤人数	施工人员：58人 管理人员：5人				
施工机械	无				
工作情况	施工进度情况	<p>西店子子项目：打桩完成：0根 总量：1560根 完成：740 占比：47.4%，支架安装：1.115MW 总量：6.54MW 累计完成量：2.005MW 占总量30%，围栏安装：0米 总量：1906米 累计：900米 占总量：47%，设备基础：1座 总量：5座 累计完成：1座 占比：50% 组件安装：468块 总量：9594块 累计：1035块 占比：10.8%，接地沟：完成：200米，总量：2000米，完成量：830，占总量：41.5%。</p> <p>霍北子项目：打桩完成：0根 总量：1381根 完成：1176 占比：85%，支架安装：1.115MW 总量：5.87MW 累计完成量：0.278MW 占总量：5%，围栏安装：0米 总量：1358米 累计：1215米 占总量：89%，设备基础：1座 总量：4座 累计完成：2座 占比：50%，组件安装：235块，总量：8372块，完成量：781块，占总量：9%，环网接地沟：0米，总量1300米 累计完成：480米，完成总量的36.9%。</p> <p>康庄子项目：设备基础完成：0座，累计完成：2座，占总量的40%。</p> <p>师窑子项目；设备基础完成：0座，总量：5座，累计完成：1座，占总比例：20%</p>			
	施工质量情况	/			

	安全生产情况	安全生产情况可控		
	材料、设备进出场情况	/		
	监理发出指令情况	/		
	监理工作情况	1、巡视现场施工人员安全防护用品佩戴情况 2、施工现场基础圈梁支模 3、施工现场支架组件安装， 4、环网接地施工。		
	设计变更、核定单情况	/		
	现场需解决的问题	/		
	其他	无		
填 报 人	尤佳新	审 核 人		

监理工程日报影像

工程名称：河北省邯郸市复兴区分布式光伏发电项目

日 期	2025 年 03 月 30 日	星期日	天气情况	晴	温度 8~18℃
-----	------------------	-----	------	---	-------------



常州正衡电力工程监理
有限公司

施工区域: 项目部会议室

施工内容: 支架安装

拍摄时间: 2025.03.30 星期日

天气: 阴 15°C

地点: 邯郸市复兴区·006乡道

建设单位: 邯郸庚源新能源科
技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有
限公司

今日水印
相机 真实可验

防伪 1P14GMH0W9AWHD



常州正衡电力工程监理
有限公司

施工区域: 贾沟村霍北区

施工内容: 环网接地回填

拍摄时间: 2025.03.30 星期日

天气: 阴 15°C

地点: 邯郸市复兴区·006乡道

建设单位: 邯郸庚源新能源科
技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有
限公司

今日水印
相机 真实可验

防伪 KRH4CE4YGR2B4N



 常州正衡电力工程监理
有限公司

施工区域: 贾沟村霍北区

施工内容: 组件安装

拍摄时间: 2025.03.30 星期日

天气: 阴 16℃

地点: 邯郸市复兴区·贾沟
村委会

建设单位: 邯郸康源新能源科
技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有
限公司

今日水印
相机 真实可信
防伪 T008UP2MUELCPC



 常州正衡电力工程监理
有限公司

施工区域: 贾海村康庄区

施工内容: 设备基础支模

拍摄时间: 2025.03.30 星期日

天气: 晴 16℃

地点: 邯郸市复兴区·复兴区
康庄中心小学

建设单位: 邯郸康源新能源科
技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有
限公司

今日水印
相机 真实可信
防伪 L2R1023482N1232K

编写人

尤佳新

审核人