

# 监理工程日报

工程名称：河北省邯郸市复兴区分布式光伏发电项目

|      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |   |              |
|------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|
| 日 期  | 2025 年 04 月 05 日             | 星期六                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 天气情况 | 晴 | 温度<br>11~21℃ |
| 施工部位 | 西店子子项目. 霍北子项目. 康庄子项目. 师窑子项目。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |   |              |
| 出勤人数 | 施工人员：68 人 管理人员：5 人           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |   |              |
| 施工机械 | 无                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |   |              |
| 工作情况 | 施工进度情况                       | <p>西店子子项目：打桩完成：150 根 总量：1560 根 完成:1013 占总比:63.7%，支架安装:0MW 总量:6.54MW 累计完成量:2.005MW 占总量 30%，围栏安装：0 米 总量：1906 米 累计：1138 米 占总量：59.7%，设备基础 ：0 座 总量：4 座 累计完成：4 座 占总比：100% 组件安装：0 块 总量：9594 块累计：1035 块 占总比：10.8%，接地沟：完成：360 米，总量：2000 米，完成量：1240，占总量：62%，电缆敷设（并网仓）297 米，总量 297 米已完成：100%。</p> <p>霍北子项目：打桩完成；0 根 总量：1381 根 完成：1176 占总比:85% 支架安装:0MW 总量:5.87MW 累计完成量:2.214MW 占总量：34.1%，围栏安装：0 米 总量：1358 米 累计：1334 米 占总量：98.2%，设备基础 ：0 座 总量：4 座 累计完成：4 座 占总比：100%，组件安装：234 块，总量：8372 块，完成量：2631 块，占总量：31.4%，环网接地沟:40 米，总量 1300 米 累计完成：620 米，完成总量的 47.6%。</p> <p>康庄子项目；设备基础完成；0 座, 总量：5 座 累计完成:5 座，占总量的 100%，打桩完成：0 根 总量：1250 根 已完成：110 根，进度：8.8%。</p> <p>师窑子项目;设备基础完成：0 座，总量：5 座，累计完成：3 座，占总比例：60%，电缆敷设（并网仓）253 米 已完成：100%。</p> |      |   |              |

|          |                |                                                                                    |       |  |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
|          | 施工质量<br>情 况    | /                                                                                  |       |  |
|          | 安全生产<br>情 况    | 霍北区域 3 名施工人员，2 人未佩戴安全带，1 人未佩戴安全帽，已向总包单位下发监理通知。                                     |       |  |
|          | 材料、设备<br>进出场情况 | /                                                                                  |       |  |
|          | 监理发出指<br>令情况   | /                                                                                  |       |  |
|          | 监理工作情<br>况     | 1、巡视现场施工人员安全防护用品佩戴情况、2. 霍北区：支架组件安装、3. 机械打桩、4. 3X400 电缆敷设、5. 组件进场卸车，电缆沟开挖，6 设备基础抹灰。 |       |  |
|          | 设计变更、<br>核定单情况 | /                                                                                  |       |  |
|          | 现场需解决<br>的问题   | /                                                                                  |       |  |
|          | 其他             | 无                                                                                  |       |  |
| 填 报<br>人 | 尤佳新            |                                                                                    | 审 核 人 |  |

## 监理工程日报影像

工程名称：河北省邯郸市复兴区分布式光伏发电项目

|     |                  |     |      |   |              |
|-----|------------------|-----|------|---|--------------|
| 日 期 | 2025 年 04 月 05 日 | 星期六 | 天气情况 | 晴 | 温度<br>11~21℃ |
|-----|------------------|-----|------|---|--------------|



常州正衡电力工程监理  
有限公司

施工区域: 贾沟村西电子

施工内容: 机械打桩

拍摄时间: 2025.04.05 星期六

天气: 晴 22℃

地点: 邯郸市复兴区·006乡  
道

建设单位: 邯郸康源新能源科  
技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有  
限公司

今日水印

相机 真实可信

设备 LAEX40C1AP12G1



常州正衡电力工程监理  
有限公司

施工区域: 贾沟村霍北区

施工内容: 电缆沟开挖检查

拍摄时间: 2025.04.05 星期六

天气: 晴 22℃

地点: 邯郸市复兴区·006乡  
道

建设单位: 邯郸康源新能源科  
技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有  
限公司

今日水印

相机 真实可信

设备 AT6G4Y0CKR2462



常州正衡电力工程监理  
有限公司

施工区域: 贾沟村霍北区

施工内容: 组件安装

拍摄时间: 2025.04.05 星期六

天气: 晴 16℃

地点: 邯郸市复兴区·贾沟  
村委会

建设单位: 邯郸康源新能源科  
技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有  
限公司

今日水印

相机 真实可信

设备 ZHUJ14TLB1RNP1



常州正衡电力工程监理  
有限公司

施工区域: 贾沟村师窑区

施工内容: 设备基础抹灰

拍摄时间: 2025.04.05 星期六

天气: 晴 18℃

地点: 邯郸市复兴区·贾沟  
村委会

建设单位: 邯郸康源新能源科  
技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有  
限公司

今日水印

相机 真实可信

设备 PIC3ULRH1CAUE



**常州正衡电力工程监理有限公司**

施工区域: 贾沟村西电子

施工内容: 电缆放线

拍摄时间: 2025.04.05 星期六

天气: 晴 18℃

地点: 邯郸市复兴区·006乡道

建设单位: 邯郸康源新能源科技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

今日水印  
相机 15:00:11  
ID: WAREYPI63WRXG



**常州正衡电力工程监理有限公司**

施工区域: 贾沟村康庄

施工内容: 组件进场卸车

拍摄时间: 2025.04.05 星期六

天气: 晴 19℃

地点: 邯郸市复兴区·复兴区康庄中心小学

建设单位: 邯郸康源新能源科技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

今日水印  
相机 15:00:11  
ID: WAREYPI63WRXG

|     |  |     |  |
|-----|--|-----|--|
| 编写人 |  | 审核人 |  |
|-----|--|-----|--|