

监理工程日报

工程名称：河北省邯郸市复兴区分布式光伏发电项目

日期	2025年04月08日	星期二	天气情况	晴转雨	温度 12~23℃
施工部位	西店子子项目. 霍北子项目. 康庄子项目. 师窑子项目。				
出勤人数	施工人员：68人 管理人员：5人				
施工机械	无				
工作情况	施工进度情况	<p>西店子子项目：打桩完成：75根 总量：1560根 完成：1288 占 总比：82.5%，支架安装：0MW 总量：6.54MW 累计完成量：2.005MW 占总量30%，设备基础：0座 总量：4座 累计完成：4座 占 总比：100% 组件安装：0块 总量：9594块 累计：1035块 占 总比：10.8%，接地沟：完成：0米，总量：2000米，完成量： 1240，占总量：62%，电缆敷设（并网仓）297米，总量297米 已完成：100%。</p> <p>霍北子项目：打桩完成：0根 总量：1381根 完成：1176 占总 比：85% 支架安装：0.387MW 总量：5.87MW 累计完成量：3.818MW 占总量：65%，设备基础：0座 总量：4座 累计完成：4座 占 总比：100%，组件安装：312块，总量：8372块，完成量：3996 块，占总量：47.7%。康庄子项目：设备基础完成：0座，总量： 5座 累计完成：5座，占总量的100%，打桩完成：0根 总量：1250 根 已完成：110根，进度：8.8% 高压电缆敷设 总量288米， 完成100米 总量的34.7%。</p> <p>师窑子项目：设备基础完成：2座，总量：5座，累计完成：5座， 占总比例：100%，电缆敷设（并网仓）253米 已完成：100%。</p>			
	施工质量情况	/			

	安全生产情况	施工现场安全可控。		
	材料、设备进出场情况	/		
	监理发出指令情况	/		
	监理工作情况	1、巡视现场施工人员安全防护用品佩戴情况、2、霍北区支架组件安装、3、霍北区电缆沟开挖、4、师窑区机械打桩、5、师窑区设备基础砌砖、6、康庄区一二次设备安装、7、康庄区环网接地施工。		
	设计变更、核定单情况	/		
	现场需解决的问题	/		
	其他	无		
填 报 人	尤佳新		审 核 人	

监理工程日报影像

工程名称：河北省邯郸市复兴区分布式光伏发电项目

日期	2025年 04月 08日	二	天气情况	晴转雨	温度 12~23℃
----	---------------	---	------	-----	--------------




常州正衡电力工程监理有限公司
 施工区域: 贾沟村霍北区
 施工内容: 支架组件安装
 拍摄时间: 2025.04.08 星期二
 天气: 阴 21℃
 地点: 邯郸市复兴区·006乡道
 建设单位: 邯郸康源新能源科技有限公司
 施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

今日水印
 相机 真实可靠
 型号: KP43L1Y3PDHE1YGG


常州正衡电力工程监理有限公司
 施工区域: 贾沟村霍北区
 施工内容: 支架组件安装
 拍摄时间: 2025.04.08 星期二
 天气: 阴 21℃
 地点: 邯郸市复兴区·006乡道
 建设单位: 邯郸康源新能源科技有限公司
 施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

今日水印
 相机 真实可靠
 型号: BMWZPKAANK9K4GR




常州正衡电力工程监理有限公司
 施工区域: 贾沟村霍北区
 施工内容: 电缆沟开挖
 拍摄时间: 2025.04.08 星期二
 天气: 阴 21℃
 地点: 邯郸市复兴区·006乡道
 建设单位: 邯郸康源新能源科技有限公司
 施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

今日水印
 相机 真实可靠
 型号: HM4N13D289HKN


常州正衡电力工程监理有限公司
 施工区域: 贾沟村霍北区
 施工内容: 电缆沟开挖
 拍摄时间: 2025.04.08 星期二
 天气: 阴 21℃
 地点: 邯郸市复兴区·贾沟村村委会
 建设单位: 邯郸康源新能源科技有限公司
 施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

今日水印
 相机 真实可靠
 型号: DHR23C6DXKX19BT



常州正衡电力工程监理
有限公司

施工区域: 贾沟村师窑区

施工内容: 机械打桩

拍摄时间: 2025.04.08 星期二

天气: 阴 21℃

地点: 邯郸市复兴区·贾沟
村委会

建设单位: 邯郸康源新能源科
技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有
限公司

今日水印

相机 真实可信
ID: W4P3CA5CX4P8GAGU



常州正衡电力工程监理
有限公司

施工区域: 贾沟村师窑区

施工内容: 设备基础砌砖/

拍摄时间: 2025.04.08 星期二

天气: 阴 21℃

地点: 邯郸市复兴区·复兴区
康庄中心小学

建设单位: 邯郸康源新能源科
技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有
限公司

今日水印

相机 真实可信
ID: DN7BEU7E7KH4K4C



常州正衡电力工程监理
有限公司

施工区域: 贾沟村康庄

施工内容: 一二次设备施工

拍摄时间: 2025.04.08 星期二

天气: 阴 21℃


地点: 邯郸市复兴区·复兴区
康庄中心小学

建设单位: 邯郸康源新能源科
技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有
限公司

今日水印

相机 真实可信
ID: W433PD3A3R1AYE6



常州正衡电力工程监理
有限公司

施工区域: 贾沟村康庄

施工内容: 环网接地施工

拍摄时间: 2025.04.08 星期二

天气: 阴 21℃

地点: 邯郸市复兴区·复兴区
康庄中心小学

建设单位: 邯郸康源新能源科
技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有
限公司

今日水印

相机 真实可信
ID: A11XNRPPD8U4K0

编写人		审核人	
-----	--	-----	--