

监理工程日报

工程名称：河北省邯郸市复兴区分布式光伏发电项目

日 期	2025 年 04 月 15 日	星期二	天气情况	阴	温度 22~31℃
施工部位	西店子子项目. 霍北子项目. 康庄子项目. 师窑子项目。				
出勤人数	1、西店子：支架组装 10 人、支架安装 18 人、组件安装 21 人 2、霍北：组件安装 18 人、支架固定 5 人、逆变器安装 4 人、MC4 电缆头制作 4 人 3、康庄：打桩 4 人、接地扁铁 3 人 4、师窑：支架安装 5 人				
施工机械	无				
工作情况	施工进度情况	西店子子项目：打桩完成：0 根 总量：1560 根 完成:1432 占 总 比：91.7%，支架安装：0MW 总量：6.54MW 累计完成量：5.42MW 占总量 82.8%，设备基础 ：0 座 总量：4 座 累计完成：4 座 占 总 比：100% 组件安装：1248 块 总量：9594 块累计：2699 块 占 总 比：28%，接地沟：完成：0 米，总量：2000 米，完成量：1240， 占总量：62%，电缆敷设（并网仓）297 米，总量 297 米已完成： 100%。 霍北子项目：打桩完成：0 根 总量：1381 根 完成：1176 占 总 比：85% 支架安装：0.28MW 总量：5.87MW 累计完成量：5.479MW 占总量：91.2%，设备基础 ：0 座 总量：4 座 累计完成：4 座 占 总 比：100%，组件安装：1092 块，总量：8372 块，完成量： 6157 块，占总量：86.58%，逆变器安装 2 台共完成 9 台。 康庄子项目：设备基础完成：0 座, 总量：5 座 累计完成:5 座， 占总量的 100%，打桩完成：95 根 总量：1250 根 已完成：498 根，进度：39.8% 高压电缆敷设 总量 288 米，完成 100 米 总 量的 34.7% 支架安装完成 1.12MW, 总量 7MW, 累计完成量 1.936 %。			

		师窑子项目;支架安装完成 0.2MW 总量 5.48MW 累计完成 0.2MW 占总量的 3.6% 设备基础完成: 0 座, 总量: 5 座, 累计完成: 5 座, 占总比例: 100%, 高压电缆敷设 253 米 已完成: 100 %打桩完成 0 根, 总量: 101, 累计完成 1319 根 完成 7.6%。		
	施工质量 情 况	/		
	安全生产 情 况	施工现场安全可控。		
	材料、设备 进出场情况	/		
	监理发出指 令情况	/		
	监理工作情 况	1、巡视现场施工人员安全防护用品佩戴情况、2、霍北区支架组件安装, 直流电缆放线; 3 西店子区支架组件安装, 高压电缆放线; 4 康装环网接地施工。		
	设计变更、 核定单情况	/		
	现场需解决 的问题	/		
	其他	无		
填 报 人	尤佳新		审 核 人	

监理工程日报影像

工程名称：河北省邯郸市复兴区分布式光伏发电项目

日 期	2025 年 04 月 15 日	星期二	天气情况	阴	温度 22~31℃
-----	------------------	-----	------	---	--------------





编写人

审核人