

监理工程日报

工程名称：河北省邯郸市复兴区分布式光伏发电项目

日期	2025 年 04 月 18 日	星期五	天气情况	阴转雨	温度 10~24℃
施工部位	西店子子项目. 霍北子项目. 康庄子项目. 师窑子项目。				
出勤人数	1、西店子：支架安装 15 人、组件安装 15 人 2、霍北：直流电缆敷设 9 人、支架固定 5 人、MC4 电缆头制作 4 人 3、康庄：支架安装 15 人、组件安装 21 人、打桩 4 人、接地扁铁 3 人 4、师窑：引孔 2 人				
施工机械	无				
工作情况	施工进度情况	西店子子项目：打桩完成：0 根 总量：1560 根 完成:1432 占总比：91.7%，支架安装：0MW 总量：6.54MW 累计完成量：5.42MW 占总量 82.8%，设备基础：0 座 总量：4 座 累计完成：4 座 占总比：100% 组件安装：1560 块 总量：9594 块累计：5975 块 占总比：62.2%，电缆敷设（并网仓）297 米，总量 297 米已完成：100%。 霍北子项目：打桩完成：0 根 总量：1381 根 完成：1176 占总比:85% 支架安装:0MW 总量:5.87MW 累计完成量:5.479MW 占总量：91.2%，设备基础：0 座 总量：4 座 累计完成：4 座 占总比：100%，组件安装：468 块，总量：8372 块，完成量：7717 块，占总量：92%，逆变器安装 2 台共完成 9 台。 康庄子项目：组件安装完成 0 块 总量 9360 块 累计完成 754 块 占总量的 8% 设备基础完成：0 座, 总量：5 座 累计完成:5 座, 占总量的 100%，打桩完成：200 根 总量：1250 根 已完成：803 根，进度：64% 高压电缆敷设 总量 288 米，完成 100 米 总量的 34.7% 支架安装完成 1.198MW，总量 7MW，累计完成量 51%。 师窑子项目;支架安装完成 0.4MW 总量 8MW 累计完成 0.6MW 占总量的 10.9% 设备基础完成：0 座，总量：5 座，累计完成：5			

		座，占总比例：100%，高压电缆敷设 253 米 已完成：100% 打桩完成 0 根，总量：101，累计完成 1319 根 完成 7.6%。		
	施工质量 情 况	/		
	安全生产 情 况	施工现场安全可控。		
	材料、设备 进出场情况	/		
	监理发出指 令情况	/		
	监理工作情 况	1、巡视现场施工人员安全防护用品佩戴情况、2、霍北区电缆铺沙盖砖，电缆沟开挖、3、西店子区一二次设备电缆交接试验，支架组件安装，高压电缆敷设、4、康庄区机械打桩，支架安装、4、师窑区支架安装，项目部监理例会。		
	设计变更、 核定单情况	/		
	现场需解决 的问题	/		
	其他	无		
填 报 人	尤佳新		审 核 人	

监理工程日报影像

工程名称：河北省邯郸市复兴区分布式光伏发电项目

日 期	2025 年 04 月 18 日	星期五	天气情况	阴转雨	温度 10~24℃
-----	------------------	-----	------	-----	--------------



常州正衡电力工程监理有限公司
施工区域: 贾沟村西店子
施工内容: 二次设备电缆交接
试验
拍摄时间: 2025.04.18 星期五
天气: 阴 15℃
地点: 邯郸市复兴区·006乡
道
建设单位: 邯郸庚源新能源科
技有限公司
施工单位: 上海市安装工程集团
有限公司

今日水印
相机 真实可信
防伪 YH59NPLCJRGNUCZ



常州正衡电力工程监理有限公司
施工区域: 贾沟村康庄
施工内容: 机械打桩
拍摄时间: 2025.04.18 星期五
天气: 多云 15℃
地点: 邯郸市复兴区·006乡
道
建设单位: 邯郸庚源新能源科
技有限公司
施工单位: 上海市安装工程集团
有限公司

今日水印
相机 真实可信
防伪 YHG1B842BHA120



常州正衡电力工程监理有限公司
施工区域: 贾沟村西店子
施工内容: 电缆沟敷设
拍摄时间: 2025.04.18 星期五
天气: 多云 16℃
地点: 邯郸市复兴区·贾沟
村委会
建设单位: 邯郸庚源新能源科
技有限公司
施工单位: 上海市安装工程集团
有限公司

今日水印
相机 真实可信
防伪 LHMRA9DEX4GXGLN



常州正衡电力工程监理有限公司
施工区域: 贾沟村康庄
施工内容: 支架安装
拍摄时间: 2025.04.18 星期五
天气: 多云 15℃
地点: 邯郸市复兴区·复兴区
康庄中心小学
建设单位: 邯郸庚源新能源科
技有限公司
施工单位: 上海市安装工程集团
有限公司

今日水印
相机 真实可信
防伪 CG9MLCUZBY28R



常州正衡电力工程监理有限公司

施工区域: 贾沟村项目部

施工内容: 监理例会

拍摄时间: 2025.04.18 星期五

天气: 阴 16°C

地点: 邯郸市复兴区·006乡道

建设单位: 邯郸康源新能源科技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

今日水印
相机 真实可验
防伪 C6L6AL4U2KHGM



常州正衡电力工程监理有限公司

施工区域: 贾沟村霍北区

施工内容: 电缆铺沙盖砖

拍摄时间: 2025.04.18 星期五

天气: 阴 16°C

地点: 邯郸市复兴区·贾沟村委会

建设单位: 邯郸康源新能源科技有限公司

施工单位: 上海市安装工程集团有限公司

今日水印
相机 真实可验
防伪 GUTN9XCRESG2KG

编写人

审核人