

监理日志

工程名称：格悦(中山)供应链管理有限公司 3.11MW 屋顶分布式光伏发电项目

本册编号：

填写人：辛国顺

监理项目部：格悦(中山)供应链管理有限公司 3.11MW 屋顶分布式光伏发电项目

起止日期：2025 年 03 月 20 日至 2025 年 月 日

监理日志

日期：2025 年 03 月 22 日

天气	白天	26℃	夜晚	17℃
施工部位/施工内容/施工进度	施工部位：配套仓储屋面、智造中心屋面。 施工内容：材料未到场未施工。 施工人员：3 人 施工进度：无			
施工质量检验/安全作业情况	1. 质量检查情况：无 2. 安全作业情况：无			
施工作业存在问题及处理情况	存在问题：现场施工材料均未到场。 处理情况：已催促施工单位抓紧材料进场。			
承包人的管理人员及主要技术人员到位情况	项目经理： 孙玉生 现场安全员：梁超 施工负责人：李明新			
施工机械投入运行与设备完好情况	叉车 1 台，经过检查施工机械投入运行情况完好，满足本项目施工要求			
其他	围栏、检修通道、接地扁铁到场卸货			

说明：本表由监理机构指定专人填写，按月装订成册。