

# 监理日志

工程名称：格悦(中山)供应链管理有限公司 3.11MW 屋顶分布式光伏发电项目

本册编号：

填写人：辛国顺

监理项目部：格悦(中山)供应链管理有限公司 3.11MW 屋顶分布式光伏发电项目

起止日期：2025 年 03 月 20 日至 2025 年 月 日

监理日志

日期：2025 年 03 月 25 日

|                             |                                                              |     |    |     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|----|-----|
| 天气                          | 白天                                                           | 32℃ | 夜晚 | 20℃ |
| 施工部位/施工内<br>容/施工进度          | 施工部位： 配套仓储屋面、智造中心屋面。<br>施工内容： 夹具组装。<br>施工人员： 12 人<br>施工进度： 无 |     |    |     |
| 施工质量检验/安<br>全作业情况           | 1. 质量检查情况： 无<br>2. 安全作业情况： 对新进场施工人员进行安全教育。                   |     |    |     |
| 施工作业存在问题<br>及处理情况           | 存在问题： 屋面暂时不允许施工。<br>处理情况： 已让施工单位与厂区进行沟通。                     |     |    |     |
| 承包人的管理人员<br>及主要技术人员到<br>位情况 | 项目经理： 孙玉生<br>现场安全员： 梁超<br>施工负责人： 李明新                         |     |    |     |
| 施工机械投入运行<br>与设备完好情况         | 无                                                            |     |    |     |
| 其他                          |                                                              |     |    |     |

说明：本表由监理机构指定专人填写，按月装订成册。