

监理日志

工程名称：格悦(中山)供应链管理有限公司 3.11MW 屋顶分布式光伏发电项目

本册编号：

填写人：辛国顺

监理项目部：格悦(中山)供应链管理有限公司 3.11MW 屋顶分布式光伏发电项目

起止日期：2025 年 03 月 20 日至 2025 年 月 日

监理日志

日期：2025 年 03 月 29 日

天气	白天	16℃	夜晚	11℃
施工部位/施工内容/施工进度	施工部位：配套仓储屋面、智造中心屋面。 施工内容：未施工。 施工人员：12 人 施工进度：无			
施工质量检验/安全作业情况	1. 质量检查情况：无 2. 安全作业情况：部分支架到场、逆变器到场卸货，卸货区域设置警戒带，防止无关人员进入，专职安全员在现场，施工人员入场前已进行安全教育，现场安全防护措施到位。			
施工作业存在问题及处理情况	存在问题：由于资料不齐全，暂时不能上屋顶开展正式施工。 处理情况：已让施工单位与厂区进行沟通。			
承包人的管理人员及主要技术人员到位情况	项目经理： 孙玉生 现场安全员：梁超 施工负责人：李明新			
施工机械投入运行与设备完好情况	叉车 1 台，经过检查施工机械投入运行情况完好，满足本项目施工要求			
其他	部分支架到场、逆变器到场卸货			

说明：本表由监理机构指定专人填写，按月装订成册。