

# 监理日志

工程名称：格悦(中山)供应链管理有限公司 3.11MW 屋顶分布式光伏发电项目

本册编号：

填写人：辛国顺

监理项目部：格悦(中山)供应链管理有限公司 3.11MW 屋顶分布式光伏发电项目

起止日期：2025 年 03 月 20 日至 2025 年 月 日

# 监理日志

日期：2025 年 04 月 07 日

|                     |                                                                                                                                                        |     |    |     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|
| 天气                  | 白天                                                                                                                                                     | 25℃ | 夜晚 | 18℃ |
| 施工部位/施工内容/施工进度      | 施工部位：配套仓储屋面、智造中心屋面。<br>施工内容：材料吊装、围栏、支架和直流电缆敷设。<br>施工人员：19 人<br>施工进度：配套仓储屋面围栏安装完成约 95%，支架安装完成 100%，防护网安装完成 100%，桥架安装完成约 60%，直流电缆敷设完成约 20%；逆变器安装完成约 25%。 |     |    |     |
| 施工质量检验/安全作业情况       | 1. 检查内容：施工质量检查。<br>检查结果：符合施工规范及设计要求。<br>2. 安全作业情况：施工人员入场已做三级安全教育，现场施工人员安全作业防护措施到位，施工单位已配备专职安全生产管理人员，施工现场安全员到位。                                         |     |    |     |
| 施工作业存在问题及处理情况       | 存在问题：配套仓储屋面部分桥架安装与图纸不符。<br>处理情况：已让施工单位和设计沟通进行整改。                                                                                                       |     |    |     |
| 承包人的管理人员及主要技术人员到位情况 | 项目经理： 孙玉生<br>现场安全员：梁超<br>施工负责人：李明新                                                                                                                     |     |    |     |
| 施工机械投入运行与设备完好情况     | 叉车 1 台，吊车 1 台，电动扳手 8 把，经过检查施工机械投入运行情况完好，满足本项目施工要求                                                                                                      |     |    |     |
| 其他                  |                                                                                                                                                        |     |    |     |

说明：本表由监理机构指定专人填写，按月装订成册。