

监理日志

工程名称：格悦(中山)供应链管理有限公司 3.11MW 屋顶分布式光伏发电项目

本册编号：

填写人：辛国顺

监理项目部：格悦(中山)供应链管理有限公司 3.11MW 屋顶分布式光伏发电项目

起止日期：2025 年 03 月 20 日至 2025 年 月 日

监理日志

日期：2025 年 04 月 20 日

天气	白天	30℃	夜晚	25℃
施工部位/施工内容/施工进度	施工部位：配套仓储屋面、智造中心屋面。 施工内容：组件安装、清洗系统安装和防雷接地扁铁安装。 施工人员：19 人 施工进度：配套仓储屋面围栏安装完成 100%，支架安装完成 100%，防护网安装完成 100%，桥架安装完成约 90%，直流电缆敷设完成 100%，逆变器安装完成 100%，组件安装完成约 70%，防雷接地扁铁安装完成约 40%，清洗系统安装完成约 40%。 智造中心屋面围栏安装完成约 95%，支架安装完成 100%，防护网安装完成 100%，桥架安装完成约 80%，直流电缆敷设完成约 75%，逆变器安装完成 100%，防雷接地扁铁安装完成约 20%，清洗系统安装完成约 40%。 设备基础开挖完成 100%，设备基础筏板浇筑完成 100%，设备基础墙体砌筑抹灰完成 100%，设备基础圈梁及平台浇筑完成 100%。			
施工质量检验/安全作业情况	1. 检查内容：施工质量检查。 检查结果：符合施工规范及设计要求。 2. 安全作业情况：施工人员入场已做三级安全教育，现场施工人员安全作业防护措施到位，施工单位已配备专职安全生产管理人员，施工现场安全员到位。			
施工作业存在问题及处理情况	存在问题：无 处理情况：无			
承包人的管理人员及主要技术人员到位情况	项目经理：孙玉生 现场安全员：梁超 施工负责人：李明新			
施工机械投入运行与设备完好情况	电动扳手 8 把，经过检查施工机械投入运行情况完好，满足本项目施工要求			
其他				

说明：本表由监理机构指定专人填写，按月装订成册。