

监理日志

工程名称：格悦(中山)供应链管理有限公司 3.11MW 屋顶分布式光伏发电项目

本册编号：

填写人：辛国顺

监理项目部：格悦(中山)供应链管理有限公司 3.11MW 屋顶分布式光伏发电项目

起止日期：2025 年 03 月 20 日至 2025 年 月 日

监理日志

日期：2025年04月26日

天气	白天	26℃	夜晚	21℃
施工部位/施工内容/施工进度	<p>施工部位：配套仓储屋面、智造中心屋面。</p> <p>施工内容：组件吊运安装、防雷接地扁铁安装、桥架安装、运维通道安装和直流电缆施工。</p> <p>施工人员：19人</p> <p>施工进度：配套仓储屋面围栏安装完成100%，支架安装完成100%，防护网安装完成100%，桥架安装完成100%，直流电缆敷设完成100%，逆变器安装完成100%，组件安装完成100%，防雷接地扁铁安装完成约70%，清洗系统安装完成约50%，运维通道安装完成约50%。</p> <p>智造中心屋面围栏安装完成100%，支架安装完成100%，防护网安装完成100%，桥架安装完成约85%，直流电缆敷设完成约80%，逆变器安装完成100%，组件安装完成约90%，防雷接地扁铁安装完成约20%，清洗系统安装完成约40%，运维通道安装完成100%。</p> <p>设备基础开挖完成100%，设备基础筏板浇筑完成100%，设备基础墙体砌筑抹灰完成100%，设备基础圈梁及平台浇筑完成100%，设备基础完成100%。</p>			
施工质量检验/安全作业情况	<p>1. 检查内容：施工质量检查。</p> <p>检查结果：符合施工规范及设计要求。</p> <p>2. 安全作业情况：施工人员入场已做三级安全教育，现场施工人员安全作业防护措施到位，施工单位已配备专职安全生产管理人员，施工现场安全员到位。</p>			
施工作业存在问题及处理情况	<p>存在问题：无</p> <p>处理情况：无</p>			
承包人的管理人员及主要技术人员到位情况	<p>项目经理：孙玉生</p> <p>现场安全员：梁超</p> <p>施工负责人：李明新</p>			
施工机械投入运行与设备完好情况	<p>叉车1台，吊车1台，电动扳手8把，经过检查施工机械投入运行情况完好，满足本项目施工要求</p>			
其他				

说明：本表由监理单位指定专人填写，按月装订成册。