

# 监理日志

工程名称：格悦(中山)供应链管理有限公司 3.11MW 屋顶分布式光伏发电项目

本册编号：

填写人：辛国顺

监理项目部：格悦(中山)供应链管理有限公司 3.11MW 屋顶分布式光伏发电项目

起止日期：2025 年 03 月 20 日至 2025 年 月 日

监理日志

日期：2025 年 05 月 05 日

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |    |     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|
| 天气                  | 白天                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31℃ | 夜晚 | 24℃ |
| 施工部位/施工内容/施工进度      | <p>施工部位：配套仓储屋面、智造中心屋面。</p> <p>施工内容：防雷接地扁铁安装、桥架盖板安装、清洗系统和监控安装。</p> <p>施工人员：9 人</p> <p>施工进度：配套仓储屋面围栏安装完成 100%，支架安装完成 100%，桥架安装完成 100%，直流电缆敷设完成 100%，逆变器安装完成 100%，逆变器接线完成约 50%，组件安装完成 100%，防雷接地扁铁安装完成约 80%，清洗系统安装完成约 50%，运维通道安装完成 100%，交流电缆敷设完成 100%，监控安装完成约 80%。</p> <p>智造中心屋面围栏安装完成 100%，支架安装完成 100%，桥架安装完成 100%，直流电缆敷设完成 100%，逆变器安装完成 100%，逆变器接线完成约 50%，组件安装完成 100%，防雷接地扁铁安装完成约 95%，清洗系统安装完成约 80%，运维通道安装完成 100%，交流电缆敷设完成 100%，监控安装完成约 90%。</p> <p>设备基础开挖完成 100%，设备基础筏板浇筑完成 100%，设备基础墙体砌筑抹灰完成 100%，设备基础圈梁及平台浇筑完成 100%，设备基础完成 100%，并网柜拼柜安装完成 100%。</p> |     |    |     |
| 施工质量检验/安全作业情况       | <p>1. 检查内容：施工质量检查。</p> <p>检查结果：符合施工规范及设计要求。</p> <p>2. 安全作业情况：施工人员入场已做三级安全教育，现场施工人员安全作业防护措施到位，施工单位已配备专职安全生产管理人员，施工现场安全员到位。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |    |     |
| 施工作业存在问题及处理情况       | <p>存在问题：无</p> <p>处理情况：无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |     |
| 承包人的管理人员及主要技术人员到位情况 | <p>项目经理：孙玉生</p> <p>现场安全员：梁超</p> <p>施工负责人：李明新</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |    |     |
| 施工机械投入运行与设备完好情况     | <p>电动扳手 3 把，经过检查施工机械投入运行情况完好，满足本项目施工要求</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |    |     |
| 其他                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |    |     |

说明：本表由监理机构指定专人填写，按月装订成册。