

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 03 日 天气：晴 温度：9-22℃ 星期： 四

工程名称:工程名称:德必福宠物食品（滁州）有限公司 0.78MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	施工现场巡视，检查施工安全。 逆变器进场检查。 发现问题：水泥墩有部分破损。 采取措施：现场告知施工人员对破损较小水泥墩进行修补，破损严重要求更换。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	施工部位：2#楼水泥墩摆放完成 340 个。 施工人员：3 人。管理员 1 人。 机械设备投入： 材料进场情况：逆变器到货
本 日 现 场 监 理 人 员		周 飞
记 录 人：周 飞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 