

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 06 日 天气：晴 温度：13-27℃ 星期： 日

工程名称:工程名称:德必福宠物食品（滁州）有限公司 0.78MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	质量情况：检查夹水泥墩调整位置和立柱安装及施工工艺，符合设计及规范。 进度情况：2 号屋面水泥墩摆放完成 60%，立柱安装完成 40%。 旁站水泥墩、支架、安全围网吊装。 发现问题：施工现场有个工人未正确佩戴安全帽。 采取措施：现场告知正确佩戴安全帽并通知现场管理员加强安全管理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	施工部位：1) 2#楼水泥墩、支架、安全围网吊装。 2) 水泥墩带线调整、立柱安装 施工人员：7 人。管理员 1 人。信号工 1 人、吊车司机 1 人。 机械设备投入：吊车 1 台、叉车 1 台。 材料进场情况：无
本日现场监理人员		周 飞
记录人：周飞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 孟飞