

监 理 日 志

日期：2025 年 04 月 07 日 天气：多云 温度：12-29℃ 星期： 二

工程名称:工程名称:德必福宠物食品（滁州）有限公司 0.78MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	质量情况：斜梁安装及施工工艺，符合设计及规范。 进度情况：1#、2#号楼屋面水泥墩摆放完成 100%，2#楼立柱安装完成 60%，2#楼斜梁安装完成 60%。 发现问题：斜梁安装有少许角度不符合要求。 采取措施：现场告知整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	施工部位：1) 水泥墩摆放带线调整及刷防水涂料 2) 支架斜梁安装 施工人员：7 人。。 机械设备投入：无 材料进场情况：无
本 日 现 场 监 理 人 员		周 飞
记 录 人：周 飞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 