

监 理 日 志

工程名称:工程名称:德必福宠物食品（滁州）有限公司 0.78MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期: 2025 年 04 月 09 日

天气: 多云

温度: 14-30℃

星期: 三

监 理 工 作 情 况	质量情况: 檩条安装及施工工艺, 符合设计及规范。 进度情况: 1、2 号屋面水泥墩摆放完成 100%, 立柱安装完成 60%, 斜梁安装完成 60%、檩条安装完成 60%。水泥墩修补 检查吊车、叉车相关证件及车辆保险 旁站组件吊装 发现问题: 无 采取措施: 无	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	施工部位: 1) 水泥墩破损修复。 2) 檩条安装。 3) 逆变器支架组装。 4) 接地扁钢开孔。 施工人员: 7 人。管理员 1 人。信号工 1 人, 吊车司机 1 人, 叉车司机 1 人。下午 2 人修补水泥墩 机械设备投入: 无 材料进场情况: 无
本 日 现 场 监 理 人 员		周 飞
记 录 人: 周 飞		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): 孟 飞