

监 理 日 志

工程名称: 德必福宠物食品(滁州)有限公司 0.78MW 屋顶分布式光伏发电项目
日期: 2025 年 04 月 10 日 天气: 多云 温度: 14-28℃ 星期: 四

监 理 工 作 情 况	<p>质量情况: 桥架底座制作, 符合设计及规范。见证彩钢瓦屋面夹具拉拔试验符合设计及规范。</p> <p>进度情况: 1、2 号屋面水泥墩摆放完成 100%, 立柱安装完成 60%, 斜梁安装完成 60%、檩条安装完成 60%。桥架底座浇筑、立柱安装、檩条安装。</p> <p>发现问题: 陪业主检查施工现场发现支架立柱低局部有阴影。</p> <p>采取措施: 现场给设计电话沟通立柱加高。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 华 伏 太 阳 能 科 技 有 限 公 司	<p>施工部位: 1) 桥架底座现场浇筑制作。 2) 檩条安装。 3) 支架立柱安装。 3) 彩钢瓦屋面拉拔试验。</p> <p>施工人员: 7 人。管理员 1 人。</p> <p>机械设备投入: 无</p> <p>材料进场情况: 无</p>
本 日 现 场 监 理 人 员	周 飞	
记 录 人: 周 飞	总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): 	