

监 理 日 志

工程名称:工程名称:德必福宠物食品（滁州）有限公司 0.78MW 屋顶分布式光伏发电项目
日期: 2025 年 04 月 13 日 天气: 大风 温度: 9-23℃ 星期: 一

监 理 工 作 情 况	施工现场巡视。检查施工安全。 质量情况;检查验收电缆沟开挖深度、穿管敷设施工工艺符合设计及规范要求。 进度情况: 电缆沟开挖、穿管敷设。 发现问题: 穿管沟深度受原有管道影响, 无法加深 采取措施;与业主沟通增加砼厚度。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	施工部位: 1) 电缆沟破路开挖, 接地连接件加工。 施工人员: 3 人。管理员 1 人。挖机司机 1 人。运输司机 1 人 机械设备投入: 挖机机 1 台, 垃圾运输车 1 台 材料进场情况: 电缆桥架进场
本 日 现 场 监 理 人 员		周 飞
记 录 人: 周 飞		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 