

监 理 日 志

工程名称:工程名称:德必福宠物食品（滁州）有限公司 0.78MW 屋顶分布式光伏发电项目
日期: 2025 年 04 月 23 日 天气: 多云 温度: 14-26℃ 星期: 三

监 理 工 作 情 况	施工现场巡视：检查施工安全。 进度情况：角钢加工、夹具组装，采光带加装安全防护、导轨安装前放线。 质量情况:导轨安装符合要求。 发现问题：采光带夹具低角钢无法安装。 采取措施:经和业主沟通，下方垫高。	
		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	施工部位：1) 角钢加工、夹具组装，采光带加装安全防护、导轨安装前放线。 施工人员：5 人。管理员 1 人。 机械设备投入：无 材料进场情况：立柱进场，并网柜进场。
本日现场监理人员		周 飞
记录人：周 飞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 孟 飞