

监 理 日 志

工程名称:工程名称:德必福宠物食品(滁州)有限公司 0.78MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期: 2025 年 04 月 25 日 天气: 晴 温度: 11-24℃ 星期: 五

监理工作情况

施工现场巡视：检查施工安全。

进度情况：2号楼立柱、斜梁、斜梁支撑安装，1号楼安全防护安装安全绳，检修通道隔板安装。

质量情况:2号楼斜梁安装检查角度符合要求。

发现问题：现场施工人员未正确佩戴安全帽。

采取措施：现场告知要正确佩戴安全帽，并通知现场管理员加强安全管理。



施工情况

施工单位

施工内容及进度

浙江华伏太
阳能科技有
限公司

施工部位: 1) 2 号楼立柱、斜梁、斜梁支撑安装, 1 号楼安全防护安装安全绳, 检修通道隔板安装

施工人員：上午 6 人，下午 11 人、管理員 1 人。

机械设备的投入：无。

材料进场情况：带铠电缆进场。

本日现场监理人员

周飞

记录人：周飞

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孟飞