


监 理 日 志

工程名称:工程名称:德必福宠物食品（滁州）有限公司 0.78MW 屋顶分布式光伏发电项目
日期: 2025 年 04 月 27 日 天气: 多云 温度: 15-27℃ 星期: 日

监 理 工 作 情 况	施工现场巡视：检查施工安全。	
	进度情况：2号桥架支架焊接，桥架安装，檩条安装，。1号楼檩条安装，夹具组装。	
	质量情况:2号桥架安装符合要求。	
	发现问题：2号楼檩条安装间距两端出现大小不一致，及安装间距过大（5公分）不符合业主要求。 采取措施：要求整改。	
施 工 情 况		
	施工单位	施工内容及进度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	施工部位：1) 2号桥架支架焊接，桥架安装，檩条安装。1号楼檩条安装，夹具组装。 施工人员：， 11 人、管理员 1 人。 机械设备投入：无。 材料进场情况：夹具进场 1300 套。
	本日现场监理人员	周飞
记录人：周飞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：孟百